

## Checkliste Inbetriebnahme Wärmepumpe

Inbetriebnahmedatum: \_\_\_\_\_

### Objekt/Bauvorhaben:

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Straße/Nr. \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_

### Ausführende Firma:

Firmenname \_\_\_\_\_ Ansprechp. \_\_\_\_\_  
Straße/Nr. \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Gebäudeart \_\_\_\_\_ (z.B. EFH / MFH etc.)  
Wohnfläche \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
Heizleistung \_\_\_\_\_ kW  
Aufstellort \_\_\_\_\_ (Kellergeschoss / Erdgeschoss)  
Rohrleit.-Material \_\_\_\_\_ (Kupfer, Edelstahl, PE)  
WW-Speicher \_\_\_\_\_ Liter

- Vorlauf im Gebäude (Blickrichtung von innen zur Hauseinführung)  links  rechts
- Leitungen mit GeoSol Wasser-Glykol-Gemisch (25%) befüllt  ja  nein
- Leitungen auf Dichtigkeit geprüft  ja  nein
- Rohrleitungen gegen Schwitzwasserbildung isoliert  ja  nein
- Funktionsprüfung durchgeführt  ja  nein
- Netztemperaturen während Inbetriebnahme konstant  ja  nein  
(Bitte die Netztemperaturen dokumentieren)

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_